

## 定期監査(工事監査)結果に関する報告

### 第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

### 第2 監査の対象

次のとおりである。

1	平成31年度(仮称)浜松市市民音楽ホール新築工事(建築工事)
	・工事担当課 財務部 公共建築課
	・事業主管課 市民部 創造都市・文化振興課
2	令和2年度四ツ池公園陸上競技場改修工事
	・工事担当課 都市整備部 公園課
	・事業主管課 市民部 スポーツ振興課
3	令和2年度社資交重(防)公共第1号マンホールトイレ築造工事(第1工区)
	・工事担当課 上下水道部 下水道工事課
	・事業主管課 危機管理監 危機管理課

### 第3 監査の期間

令和2年9月18日から同年12月15日まで

(調査日 令和2年11月12日)

### 第4 監査の着眼点及び実施内容

令和2年度に施工中の工事から3件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同組合に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

### 第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

## 第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

### 1 平成31年度(仮称)浜松市市民音楽ホール新築工事(建築工事)

工事場所	浜松市北区新都田三丁目地内
工事概要	市民音楽ホール新築工事(建築工事) 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上5階建 建築面積：4,802.20㎡ 延床面積：6,395.51㎡ (主要諸室)主舞台、客席、多目的室、楽屋、事務・休憩室 ほか
請負契約金額	当初 2,607,000,000円 変更後 2,607,000,000円
請負人	中村組・須山・中建特定建設工事共同企業体
契約日	当初 令和元年6月21日 変更 令和2年2月27日
工期	当初 令和元年6月22日から令和2年11月30日まで 変更 令和元年6月22日から令和3年2月26日まで
契約方法	一般競争入札 (WTO総合評価落札方式(標準型))
進捗率	69.0%

### 2 令和2年度四ツ池公園陸上競技場改修工事

工事場所	浜松市中区上島六丁目地内
工事概要	陸上競技場改修工事 施設撤去工 一式 グラウンド・コート用舗装工 一式 雨水排水設備工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式 スポーツポイント工 一式 仮設工 一式 工事用道路工・交通整理 一式
請負契約金額	418,220,000円
請負人	長永スポーツ工業株式会社
契約日	令和2年6月17日
工期	令和2年6月18日から令和3年2月26日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	33.0%

### 3 令和2年度社資交重(防)公共第1号マンホールトイレ築造工事(第1工区)

工 事 場 所	浜松市西区佐浜町地内 外4箇所 湖東中学校、開成中学校、中郡中学校、北浜中学校、亀玉中学校
工 事 概 要	マンホールトイレ築造工事(下部構造物分のみ) 一式
請 負 契 約 金 額	57,750,000 円
請 負 人	常盤工業株式会社
契 約 日	令和2年7月7日
工 期	令和2年7月8日から令和3年3月5日まで
契 約 方 法	一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型))
進 捗 率	40.0%