

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1	令和元年度平和最終処分場法面防草防塵対策改良工事 ・工事担当課 環境部 平和清掃事業所 ・事業主管課 環境部 平和清掃事業所
2	令和元年度社会資本整備総合交付金事業 浜松総合公園(はままつフラワーパーク)噴水設備改修及び池防水塗装工事 ・工事担当課 都市整備部 緑政課 ・事業主管課 都市整備部 緑政課
3	令和元年度社会資本整備総合交付金事業 浜松総合公園(はままつフラワーパーク)UD昇降機新設工事 ・工事担当課 都市整備部 緑政課 ・事業主管課 都市整備部 緑政課
4	平成30年度(債務)三遠南信自動車道関連整備国交付金事業 (社資交)(国)152号(仮称)10号橋下部工工事(A1橋台工) ・工事担当課 土木部 天竜土木整備事務所 ・事業主管課 土木部 天竜土木整備事務所

第2 監査の期間

令和元年12月20日から令和2年3月16日まで
(調査日 令和2年2月3日、4日)

第3 監査の方法

令和元年度において施工中の工事から4件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、工事関係書類を審査するとともに、工事現場の現地調査を行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同組合に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

第5 監査対象の概要

監査対象の工事の概要は次のとおりである。(調査日時点)

1 令和元年度平和最終処分場法面防草防塵対策改良工事

工事場所	浜松市西区平松町地内
工事概要	法面防草防塵対策改良工事 吹付工 一式 構造物取壊し工 一式
請負契約金額	103,730,000 円
請負人	藤野建設株式会社
契約日	令和元年9月10日
工期	令和元年9月11日から令和2年3月6日まで
契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型))
進捗率	50.0% (令和2年2月3日現在)
工事担当課	環境部 平和清掃事業所

2 令和元年度社会資本整備総合交付金事業浜松総合公園(はままつフラワーパーク) 噴水設備改修及び池防水塗装工事

工事場所	浜松市西区舘山寺町地内
工事概要	噴水設備及び池防水塗装工事 既存撤去工事 一式 噴水設備工事 一式 池防水塗装工事 一式 試運転調整 一式
請負契約金額	203,500,000 円
請負人	日管株式会社
契約日	令和元年9月17日
工期	令和元年9月18日から令和2年3月6日まで
契約方法	制限付一般競争入札
進捗率	70.0% (令和2年2月3日現在)
工事担当課	都市整備部 緑政課

3 令和元年度社会資本整備総合交付金事業浜松総合公園(はままつフラワーパーク)

UD昇降機新設工事

工 事 場 所	浜松市西区舘山寺町地内			
工 事 概 要	UD昇降機設置工事 昇降機設備工事 一式 基礎・ピット工事 一式 一次側電気設備工事 一式 土工事 一式 外構工事 一式 構造物取壊し工事 一式 復旧工事 一式 造園工事 一式			
請負契約金額	196,350,000円			
請 負 人	株式会社浜建			
契 約 日	令和元年9月17日			
工 期	令和元年9月18日から令和2年3月6日まで			
契 約 方 法	制限付一般競争入札			
進 捗 率	61.0% (令和2年2月3日現在)			
工 事 担 当 課	都市整備部 緑政課			

4 平成30年度(債務)三遠南信自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号

(仮称)10号橋下部工工事(A1橋台工)

工 事 場 所	浜松市天竜区水窪町地内			
工 事 概 要	A1橋台工 深礎工 一式 橋台躯体工 一式 条件護岸工 一式 土留・仮締切工 一式			
請負契約金額	当初 135,000,000円 変更後 146,832,700円			
請 負 人	株式会社天竜アキヤマ			
契 約 日	当初 平成31年3月19日 変 更 令和元年8月26日			
工 期	当初 平成31年3月20日から令和2年2月28日まで 変 更 平成31年3月20日から令和2年3月27日まで			
契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型))			
進 捗 率	79.0% (令和2年2月3日現在)			
工 事 担 当 課	土木部 天竜土木整備事務所			