

国道152号災害復旧について

浜松市 天竜土木整備事務所
令和5年5月25日

秋葉トンネル周辺の地すべり対策工事 進捗報告

災害復旧工事の概要

地すべり対策工として抑制工と抑止工を実施するとともに、被災した秋葉トンネルと県道大輪天竜線を復旧します。

抑制工(よくせいこう)


地すべりの原因である地下水を斜面の外へ排除し、地すべり活動を安定させます。

- 集水井工 6か所 > 工事完了
- 集水ボーリング工 72本 > 工事完了

抑止工(よくしこう)

地すべり運動に抵抗する力(抑止力)を付加し、地すべり活動を収束させます。

- グラウンドアンカー工 321本 > 20本完了 R6年夏ごろ完成予定



秋葉トンネルの復旧

現在、応急対策として、当て板工と補強セメント工を実施済み。今後、ひび割れたトンネル内面を補強し、コンクリート舗装をなおします。

- 内面補強工 17.4m > R5年度 工事発注予定



県道大輪天竜線の復旧

崩落した道路とブロック積を復旧します。

- 大型かご枠工 336m² > 336m²完了 R6.3月末完成予定

規制基準について

秋葉トンネルは連続雨量100mm(龍山観測所)等で通行止めとなります。規制基準を変更する場合は回覧等でお知らせします。引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

通行止め情報はTwitter、防災ホットメール等でお知らせします



Twitter

浜松市防災ホットメール

- ※1 通信料は利用される方の負担となります。
- ※2 防災ホットメールは、「龍山」の「地域情報」が配信されるよう設定してください。



通行規制時の迂回路図



お問い合わせ先 浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

電話: 053-926-1561 メール: tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp