

浜松市（以下「市」という。）は、（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業（以下「本事業」という。）について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。）に準じて実施することを予定している。

この実施方針は、特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の選定を行うに当たり、本事業の実施に関する方針とし定めるものである。

令和 5 年 12 月 22 日

浜松市長 中野 祐介

(仮称) 江之島ビーチコート整備・運営事業

実 施 方 針

令和5年12月22日

浜松市

## 目 次

第 1	特定事業の選定に関する事項.....	1
1	事業内容に関する事項.....	1
2	事業の対象となる業務範囲及び事業者の収入.....	6
3	遵守すべき法令等.....	9
4	特定事業の選定方法等に関する事項.....	9
第 2	民間事業者の募集選定及び選定に関する事項.....	11
1	民間事業者の募集及び選定.....	11
2	民間事業者の募集及び選定のスケジュール（案）.....	11
3	民間事業者の募集手続等.....	12
4	入札参加者の備えるべき参加資格要件.....	14
5	審査及び選定に関する事項.....	18
6	提出書類の取扱.....	19
7	落札者決定後の契約手続等.....	19
第 3	民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.....	20
1	基本的な考え方.....	20
2	予想されるリスクと責任分担.....	20
3	事業の実施状況のモニタリング.....	20
第 4	公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項.....	21
1	立地に関する事項.....	21
2	施設内容と規模に関する事項.....	21
3	既存施設に関する事項.....	22
第 5	特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項.....	24
1	基本的な考え方.....	24
2	管轄裁判所の指定.....	24
第 6	事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項.....	25
1	事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合.....	25
2	市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合.....	25
3	当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合.....	25
第 7	法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項.....	26
1	法制上及び税制上の措置に関する事項.....	26
2	財政上及び金融上の支援に関する事項.....	26
3	その他提案に伴う費用負担.....	26
第 8	その他事業の実施に関し必要な事項.....	27

1	市議会の議決 .....	27
2	情報提供 .....	27
3	応募に伴う費用負担 .....	27
4	問合せ先 .....	27
別紙 1	事業方式.....	28
別紙 2	リスク分担（案） .....	29
別紙 3	事業予定地.....	32

この入札説明書で用いる用語を次のように定義する。

市	：	浜松市
本事業	：	(仮称) 江之島ビーチコート整備・運営事業
本施設	：	ビーチコート (センターコート、サブコート 1、2)、メインスタンド棟、管理棟、多目的広場 (イベント広場、アーバンスポーツエリア)、駐車場 (管理用、第 1 駐車場、第 2 駐車場、アーチェリー場利用者用)、現存のアーチェリー場
既存施設	：	現存のビーチコート (管理棟、更衣室含む) 及び高置水槽塔、並びに閉鎖中の水泳場、児童プール及びアーチェリー場
DBO 方式	：	施設の設計 (Design)、建設 (Build) 及び維持管理・運営 (Operate) を民間事業者に一括して発注する方式
事業者	：	落札者を構成する各企業及び SPC (Special Purpose Company)
SPC	：	落札者を構成する各企業が自ら株主として出資し設立する本施設の維持管理・運營業務を目的とする特別目的会社
入札説明書等	：	入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書 (案)、基本契約書 (案)、建設工事 (設計・施工一括) 請負契約書 (案) 及び維持管理・運營業務委託契約書 (案)
入札参加者	：	本事業の入札に参加する企業又は企業グループ
構成員	：	入札参加者を構成する企業のうち、SPC への出資を行う企業
協力企業	：	入札参加者を構成する企業のうち、SPC への出資を行わない企業
代表企業	：	入札参加者を代表して入札手続を行い、市との窓口となる企業で、かつ SPC の唯一最大の出資者
設計企業	：	本事業において設計業務を行う企業 (1 社又は複数社)
建設企業	：	本事業において施工業務を行う企業 (1 社又は複数社)
工事監理企業	：	本事業において工事監理業務を行う企業 (1 社又は複数社)
建設事業者	：	市と建設工事 (設計・施工一括) 請負契約を締結する者
維持管理企業	：	本事業において維持管理業務を行う企業 (1 社又は複数社)
運営企業	：	本事業において運營業務を行う企業 (1 社又は複数社)
その他企業	：	設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業及び運営企業以外で、本事業に関連する業務を行う企業 (1 社又は複数社)
運営事業者	：	市と維持管理・運營業務委託契約を締結する者 (SPC)
基本協定	：	落札者決定後、特定事業契約締結に向けて、市と落札者を構成する各企業が締結する協定
基本契約	：	本事業の統括管理業務、設計業務、施工業務 (解体工事を含む)、工事監理業務、維持管理業務、運營業務及びその他業務を事業者

- 一括で発注するために、市と事業者で締結する契約
- 建設工事（設計・施工一括）請負契約 : 本事業の設計業務、施工業務（解体工事を含む）及び工事監理業務の実施のために、基本契約に基づき、市と建設事業者が締結する契約
- 維持管理・運営業務委託契約 : 本事業の統括管理業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及びその他業務の実施のために、基本契約に基づき、市と SPC が締結する契約
- 特定事業契約 : 基本契約、建設工事（設計・施工一括）請負契約及び維持管理・運営業務委託契約の3つの契約をまとめた総称
- モニタリング : 事業者が実施する統括管理業務、設計業務、施工業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及びその他業務の実施状況についての市の監視及び履行確認

## 第1 特定事業の選定に関する事項

### 1 事業内容に関する事項

#### (1) 事業名称

(仮称) 江之島ビーチコート整備・運営事業

#### (2) 公共施設等の管理者等

浜松市長 中野 祐介

#### (3) 事業目的

遠州灘海浜公園は、海岸線に広がる大規模な広域公園である。海岸沿いの松林や中田島砂丘などの自然環境に親しむ散策道や、スポーツ施設やレクリエーション活動の拠点として市内外からの来訪者に活用されている。

市では、最重要施策として「ビーチ・マリンスポーツの聖地」を目指しており、平成30年度に策定した「ビーチ・マリンスポーツ事業化計画」において、遠州灘海浜公園江之島地区を「大会誘致ゾーン」に位置付け、国際・全国レベルの大会を開催できるビーチコートの整備を進めている。

また、江之島ビーチコート周辺には、多くの観光資源（中田島砂丘、防潮堤、水門等）が点在していることから、地域に新たなにぎわいや交流を創出するべく、これら観光資源との連携も進めている。

以上の経緯を踏まえ、本事業は、官民連携手法を導入して民間の持つ多様なノウハウや技術を活用し、良質かつ低廉な公共サービスの提供と民間の事業機会の創出を図ることを目的として行うものである。

#### (4) 施設理念、基本方針及びコンセプト

新たに整備する（仮称）江之島ビーチコートについて、「遠州灘海浜公園江之島地区整備 基本計画」及び「遠州灘海浜公園江之島地区整備 基本設計」で示した施設理念、基本方針及びコンセプトは、次のとおりである。ただし、下記（5）に示すとおり、基本設計等は要求水準書（案）を補完するものであり、必ずしも要求水準として扱うものではないことに留意すること。

##### ■施設理念

##### ● 新たなスポーツ文化の創出

ビーチスポーツの拠点となる施設の整備によって、競技のすそ野拡大、観戦環境整備、スポーツ人材の育成等を図る。それによって、「する」「みる」「ささえる」の好循環を生み出し、江之島地区から新たなスポーツ文化を醸成、発信していく施設を目指す。

##### ● 市民の豊かな暮らしへの貢献

大会やイベントを開催しない日には、障害を持つ人や高齢者、子育て世代など、

幅広い市民が健康づくりやレジャー、リフレッシュなど、それぞれの目的やニーズに応じて本施設を利用し、日常生活を豊かにすることができる施設を目指す。

● 地域への波及効果の創出

大会やイベント開催を通じて、地域に新たなにぎわいを創出するとともに、スポーツツーリズムの振興や来場者の地域での消費拡大など、地域への経済効果を生み出す地域活性化のエンジンとして機能する施設の計画を目指す。

■ 基本方針

世界・人・地域をつなぐビーチスポーツの聖地「浜松シーサイドスタジアム」

【3つのキーワード】

01 世界とつなぐ日本唯一のビーチスタジアム

日本初となるビーチスポーツ専用のスタジアムにふさわしい臨場感溢れる空間とする。遠州灘の海岸線に抱かれた自然あふれるこの地に、軽やかな膜屋根に覆われた空間を創出する。

02 人と人との繋がりを生む回遊性のあるテラス

センターコート、サブコート、イベント広場の3つの広場をスタンド棟、管理棟に連なるテラスで結ぶ。施設全体に回遊性を持たせることで、ビーチスポーツを「する」「みる」「ささえる」の関係性を育む。

03 地域とつながる様々なイベントを受け入れる広場

様々な地域活動を受け入れる多目的な施設を計画とする。イベント広場と一体的に活用できる管理棟のテラス空間を設けることで、地域の繋がりを強める人々の憩いの空間を創出する。

■ コンセプト

トライアングルテラスによる「にぎわいの輪」

メインスタンドから管理棟に連なるトライアングルテラスは、センターコート、サブコート、イベント広場の3つの施設に面しており、それぞれの「ひろば」のにぎわいを結ぶ役割を持つ。敷地全体でにぎわいが創出される空間を創出する。

(5) 基本設計の位置付け

ア 基本設計の位置付け

市は、基本設計作成以降も、市内スポーツ関連団体等へのヒアリングを通じて、暑さ対策や具体的な利用方法等の検討を行っている。また、昨今の人件費や資材の高騰等を踏まえ、施設計画や運営面においても、事業の目的やコンセプト等を継承しつつ、解決すべき課題や検討余地があると認識している。

これらを踏まえて、本事業において、【参考資料7 基本設計図書】、【参考資料8 基本設計補足資料】による基本設計図書（以下、「基本設計図書等」という。）は、要求水準書（案）を補完する位置付けとし、必ずしも要求水準として扱うものではない。ただし、要求水準書（案）に記載のない事項については、基本設計図書等を参考とし、同等以上の品質、性能を有するものとして、提案、見積りを行うこと。

また、基本設計図書等の扱いにおいては、下記の事項も踏まえること。



- ・要求水準書（案）と基本設計図書等の記載事項に食い違い等が生じた場合は、要求水準書（案）記載事項を優先とする。
- ・基本設計図書等の平面、立面、階高の変更は妨げない。また、基本設計図書等に記載された諸室を基本とするが、利用方法や運営面を考慮した提案も可とする。
- ・基本設計図書等での構造、設備形式の変更は妨げない。ただし、設計条件は、要求水準書等に記載が無い限り、原則、基本設計図書等の条件によるものとし、基本設計図書等以上の品質、性能を確保すること。
- ・各提案内容に応じて、利用者の利便性や、管理運営等の効率性と経済合理性等に配慮した計画とすること。
- ・変更に伴う関連法令への適合は、事業者にて確認を行うこと。

#### イ 基本設計からの改善検討事項

市では以下に挙げる項目を、基本設計において積み残した課題及び基本設計内容から変更を検討している一例と判断している。要求水準書（案）の段階において、事業者との対話等を通して検討を進め、具体的な要求水準の設定を行うものとする。ただし、事業者には以下の項目に留まらず、基本設計に至るプロセスを重視しつつ、設計、施工、工事監理及び維持管理・運営を統括的に扱う事業者としての特性を活かし、俯瞰的・全体最適の視点からの検証を行い、効果的なスポーツ環境の確保、及びにぎわい創出や交流促進を図るとともに、健全な管理・運営を実現する優れた計画提案を期待している。

##### （ア）ビーチコート（サブコート）の屋内化もしくは大屋根の整備

- ・都市公園法に適合する規模の範囲内で、サブコートの一部を屋内化することを想定
- ・屋内化に伴い、管理棟やメインスタンドとの機能統合や利便性の向上を検討
- ・施設の断熱性能や冷暖房設備等は必要最小限とし、夏季の日射対策や天候の影響を受けないことを目的とする

##### （イ）日常的な利用や国内大会を想定した施設規模、施設配置計画の適正化

- ・これまでのコンセプト等を継承しつつ、施設や設備の簡略化や、より市民が利用しやすい施設環境づくりを検討
- ・各競技の国内大会や日常利用を想定した観客席数を検討
- ・国際大会はその規模に応じて仮設対応を検討

##### （ウ）アーバンスポーツエリアの整備・運用方針

- ・アーバンスポーツに限定することなく、基本方針やコンセプトを踏まえて、ビーチスポーツとの親和性や集客効果のあるエリア活用や提案施設を検討

##### （エ）新たに整備するビーチコートの砂

- ・現存のビーチコートの砂を再利用することを考慮し、新たに整備するビーチコ


ートの砂も色や粒度が同等の仕様を選定するが、国際・全国レベルの大会を運営するに当たって支障がないかを検討

(6) 事業方式

本事業は、DBO (Design Build Operate) 方式による実施を想定している。(別紙 1 参照)

ただし、サブコートの一部を屋内化することや地域活性化及び利用者の利便性の向上に寄与する提案施設により、建ぺい率の緩和が必要と事業者が判断する場合は、後述の「実施方針及び要求水準書 (案) に関する質問及び意見」や「個別対話」を踏まえて、Park-PFI による実施を検討する。

(7) 事業期間



- ※アーチェリー場及び駐車場 (第 2 駐車場、アーチェリー場利用者用駐車場) については、令和 7 (2025) 年 4 月から令和 24 (2042) 年 8 月 (事業期間終了日) までとする。
- ※ビーチコートについては、現存のビーチコートも活用しながら、設計・建設期間中も使用できるようにすること。そのため、ビーチコート (サブコート) は周辺環境整備が完了した時点 (部分引渡日) から供用開始するため、全面開業日 (令和 9 (2027) 年 9 月) 前に維持管理・運営業務を開始するものとする。
- ※設計・建設期間については、事業者の提案により 1 か月単位で短縮することができ、令和 9 (2027) 年 9 月よりも前倒しで全面開業することも可能である。
- ※事業者の提案により令和 9 (2027) 年 9 月よりも前倒しで全面開業した場合でも、維持管理・運営業務はその時点から最長 15 年間とする。
- ※下記 2. (2) に示す設置管理許可施設の設置許可の期間は 10 年以内とし、事業終了までの間にこれを更新するときの期間については、10 年以内かつ事業期間終了日までとする。

(8) 事業期間終了後の措置

市は、事業期間終了後も本施設を継続して公共の用に供する予定である。事業期間終了時に、事業者は、市の定める引継ぎ時における施設の要求水準を満足する状態で本施設を市に引継ぐものとする。

なお、事業期間終了後の措置については、事業期間終了のおおむね3年前より事業者との協議を開始するものとする。

(9) 事業スケジュール（予定）

本事業の事業スケジュール（予定）は次のとおりである。

令和6（2024）年10月	特定事業契約の仮契約締結
令和6（2024）年12月	特定事業契約の本契約締結
令和7（2025）年1月から 令和9（2027）年8月まで	設計・建設期間（既存施設の解体・撤去含む）
令和9（2027）年9月	全面開業
令和24（2042）年8月	事業期間終了

## 2 事業の対象となる業務範囲及び事業者の収入

### (1) 業務範囲

本事業における業務範囲は、次のとおりである。

#### ア 事業者の業務範囲

##### (ア) 統括管理業務

- ・市及び市内スポーツ関連団体等の関係者との調整業務
- ・全体マネジメント業務
- ・その他これらを実施する上で必要となる業務

##### (イ) 設計業務（解体工事を含む）

- ・事前調査業務
- ・基本設計見直し業務
- ・解体に係る設計業務
- ・実施設計業務
- ・実施設計説明書の作成
- ・概略工事工程表の作成
- ・設計図書に基づく積算業務と見積書の作成
- ・各種申請業務
- ・市が行う各種申請に係る支援業務
- ・施工段階で事業者が行うことに合理性がある業務等（設計意図伝達業務）

##### (ウ) 施工業務

- ・施工業務
- ・既存施設の解体・撤去
- ・総合図（機器・備品レイアウトを含む）の作成
- ・什器の調達及び設置業務
- ・施工段階に係る各種申請業務
- ・市が行う各種申請に係る支援業務

##### (エ) 工事監理業務

- ・工事監理業務
- ・その他これを実施する上で必要となる業務

##### (オ) 開業準備業務

- ・備品等の調達及び設置業務
- ・運営準備・予約管理
- ・受付、各種案内、見学者等の対応
- ・市及び市内スポーツ関連団体等の関係者との連携
- ・広報・開業記念行事等の実施業務
- ・開業準備期間中の維持管理

- ・その他、開業に向けた各種調整・準備

(カ) 維持管理業務

- ・建築物保守管理
- ・建築設備保守管理
- ・ビーチコート、多目的広場（アーバンスポーツエリア、イベント広場）等の保守管理
- ・外構・植栽等保守管理
- ・清掃・環境衛生管理
- ・備品等保守管理
- ・修繕業務
- ・警備業務

(キ) 運営業務

※浜松市都市公園条例第3条第1項及び第3項並びに第7条の2の許可に関する業務を含む

- ・利用受付業務
- ・予約管理業務
- ・施設料金収入徴収業務〔想定〕※下記(2)．エ参照
- ・駐車場管理業務
- ・広報・情報発信業務
- ・見学者対応及び行政視察対応支援
- ・市及び市内スポーツ関連団体等の関係者との連携
- ・災害時対応業務
- ・ビーチスポーツブランド創出業務
- ・施設機能有効活用業務
- ・その他関連業務（利用者アンケートの実施、事業者が行うべき近隣対応等）

(ク) その他関連業務

- ・本事業の遂行に当たり事業者が必要と判断する各種業務

イ 市の業務範囲

- ・業務モニタリング
- ・その他これらを実施する上で必要となる業務

ウ 市内スポーツ関連団体の役割

市内スポーツ関連団体は市とともに、これまでの競技・施設運営や地域特性等を踏まえて、ビーチ・マリンスポーツにかかる大会等の誘致・開催及び運営を行う予定である。事業者は、本事業を実施するにあたり、協力、調整を行うこと。

(2) 事業者の収入

本事業における事業者の収入は、次のとおりである。

ア 設計業務、施工業務及び工事監理業務に係るサービス対価

市は、当該業務に係るサービス対価について、建設事業者に支払う。支払いは、基本的に出来高に応じて支払うものとする。

イ 開業準備業務に係るサービス対価

市は、当該業務に係るサービス対価について、特定事業契約においてあらかじめ定める額を SPC に支払う。

ウ 統括管理業務、維持管理業務及び運營業務（ただし、ビーチスポーツブランド創出業務及び施設機能有効活用業務を除く）に係るサービス対価

市は、当該業務に係るサービス対価について、維持管理・運営期間にわたり SPC に支払う。当該サービス対価は物価の変動等に対応して、毎年見直しを行うものとする。なお、見直し方法については、特定事業契約に基づく協議によりあらかじめ定める指標に基づき見直しを行うものとする。

エ 施設料金

市では、本施設を利用する者から徴収する施設料金は SPC の収入（利用料金）とし、当該収入を運營業務に充てることを想定している。

ただ、国際・全国レベルの大会に使用できるビーチコートを一体的に整備・運営するという全国でも先導的な事業であることから、施設料金のあり方については下表のパターンの中から、後述の「実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び意見」や「個別対話」を踏まえて決定することとする。

パターン	内容
1 [市想定]	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設料金：SPC の収入（利用料金）</li> <li>提案時に施設料金収入（見込み）を設定</li> <li>SPC は施設料金収入を運營業務に充当</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設料金：市の収入（使用料）</li> <li>SPC は施設料金を代行して徴収（使用料徴収代行業務）</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設料金：SPC の収入（利用料金）</li> <li>提案時に施設料金収入（見込み）を設定</li> <li>SPC は施設料金収入を運營業務に充当</li> <li>事業開始後の施設料金収入（実績）が、提案時に設定した施設料金収入（見込み）を上回った場合、その差額を市と SPC で按分（プロフィットシェア）</li> <li>事業開始後の施設料金収入（実績）が、提案時に設定した施設料金収入（見込み）を下回った場合、その差額を市と SPC で按分（ロスシェア）</li> <li>市と SPC との按分方法は事業者提案</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設料金：SPC の収入（利用料金）</li> <li>事業開始後の施設料金収入（実績）を市と SPC で按分（プロフィットシェア）</li> <li>市と SPC との按分方法は事業者提案</li> </ul>

※なお、SPC の収入となる施設料金とは、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項及び浜松市都市公園条例第 29 条に基づく「利用料金」であり、その設定及び変更については、市の事前の承諾を得ることとする。

オ ビーチスポーツブランド創出業務による収入

SPC は自己の費用と責任により当該業務（例 スポーツ体験教室、合宿誘致）を実施すること。なお、当該業務の実施による収入は SPC に帰属する。

カ 施設機能有効活用業務による収入

SPC は自己の費用と責任により当該業務（例 自動販売機の設置、アーバンスポーツ施設、イベント、飲食・物販）を実施すること。なお、当該業務の実施による収入は SPC に帰属する。

なお、本施設の目的及び用途を妨げない範囲において、公共施設としての役割を充足する機能等を有する施設を都市公園法に基づく「設置管理許可施設」として、地域活性化及び利用者の利便性の向上に寄与する機能を有する「提案施設」を整備・所有することができる。

### 3 遵守すべき法令等

事業者は、本事業を実施するに当たり、必要とされる法令、条例、規則等を遵守すること。また、各種基準・指針等についても、本事業の要求水準に照らし、準拠すること。

### 4 特定事業の選定方法等に関する事項

#### (1) 選定基準

市は、本事業を PFI 法に準じて実施することにより、市自らが実施するときと比較して、事業期間を通じた市の財政負担の縮減を期待できる場合、又は市の財政負担が同一の水準にあるときには、公共サービスの水準の向上を期待できる場合に、本事業を特定事業として選定する。

#### (2) 選定方法

次の手順により客観的評価を行う。

ア コスト算出による定量的評価

イ PFI 事業等として実施することの定性的評価

ウ 事業者に移転するリスクの評価

エ 上記アからウまでを見込んだ VFM (Value for Money) の検討による総合的評価

(3) 選定結果

特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を評価の内容と合わせ、市ホームページで速やかに公表する。

なお、事業の実施可能性についての客観的な評価の結果等に基づき特定事業の選定を行わないこととした場合も、同様に公表する。



## 第2 民間事業者の募集選定及び選定に関する事項

### 1 民間事業者の募集及び選定

事業者の募集及び選定にあたっては、総合評価一般競争入札方式により行う。

なお、本事業は平成6年4月15日にマラケシュで署名された政府調達に関する協定（WTO 政府調達協定）の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）が適用される。

### 2 民間事業者の募集及び選定のスケジュール（案）

民間事業者の募集及び選定のスケジュール（案）は次のとおり予定している。

令和5年12月22日（金）	実施方針及び要求水準書（案）の公表
令和5年12月22日（金）から 令和5年12月26日（火）まで	現地見学会への参加受付
令和5年12月22日（金）から 令和6年1月12日（金）まで	要求水準書（案）に関連する資料の配布
令和5年12月22日（金）から 令和6年1月12日（金）まで	実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び 意見の受付
令和5年12月22日（金）から 令和6年1月12日（金）まで	個別対話への参加受付
令和5年12月27日（水）	現地見学会
令和6年1月22日（月）から 令和6年2月2日（金）まで	個別対話の実施
令和6年2月2日（金）	実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び 意見への回答
令和6年3月上旬	特定事業の選定の公表
令和6年3月下旬	入札公告及び入札説明書等の公表
令和6年4月中旬	入札説明書等に関する質問の受付（第1回）
令和6年4月下旬	入札説明書等に関する質問への回答（第1回）
令和6年5月上旬	参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付
令和6年5月中旬	参加資格結果の通知
令和6年5月中旬	入札説明書等に関する質問の受付（第2回）
令和6年6月上旬	入札説明書等に関する質問への回答（第2回）
令和6年6月下旬	入札書類（入札書及び提案書）の受付
令和6年9月上旬	落札者の決定及び公表
令和6年9月中旬	基本協定の締結
令和6年10月中旬	特定事業契約の仮契約締結
令和6年12月	特定事業契約の本契約締結

### 3 民間事業者の募集手続等

#### (1) 実施方針及び要求水準書（案）に関連する資料の配布

市は、実施方針及び要求水準書（案）に関連する資料として、下記イに示す参考資料を配布する。配布を希望する者は、事前に電話連絡の上、様式1を後記第8.4へ持参により提出すること。

##### ア 配布期間

令和5年12月22日（金）から令和6年1月12日（金）までの開庁日の9時から17時までとする。

##### イ 配布する参考資料

資料番号	資料名称
参考資料1	敷地測量調査資料
参考資料2	土壌調査報告書
参考資料3	既存施設資料
参考資料4	江之島水泳場解体工事設計図
参考資料5	アスベスト調査報告書
参考資料6	地質調査報告書
参考資料7	基本設計図書
参考資料8	基本設計補足資料
参考資料9	既存施設維持管理仕様書
参考資料10	年間施設利用状況資料
参考資料11	既存樹木位置図
参考資料12	公園工事内容の確認について

#### (2) 現地見学会

現地見学会を次のとおり開催する。

##### ア 日時

令和5年12月27日（水）11時から12時まで

##### イ 場所

江之島ビーチコート（浜松市南区江之島町1197）

※主な見学場所：[現 存] ビーチコート、アーチェリー場

[閉鎖中] 水泳場、児童プール、アーチェリー場

※現地までの移動手段は各自で手配すること。また、必要に応じてヘルメット、作業着、長靴等を各自で用意すること。原則、雨天決行。

##### ウ 提出方法

現地見学会への参加を希望する者は、様式2に記入の上、令和5年12月26日（火）17時までに、E-mailに記入済みの同様式のファイル（Microsoft Word形式）を添付して提出すること。

##### エ 提出先

後記第8.4を参照のこと。

(3) 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び意見の受付

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び意見を次のとおり受け付ける。

ア 受付期間

令和5年12月22日（金）から令和6年1月12日（金）17時まで

イ 提出方法

質問は、様式3に記入の上、E-mailに記入済みの同様式のファイル（Microsoft Excel形式）を添付して提出すること。添付ファイルも含めたE-mailの情報量が20メガバイト以内になるよう留意すること。なお、20メガバイトを超える場合は、提出前に市へ連絡すること。

ウ 提出先

後記第8.4を参照のこと。

(4) 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び意見への回答

提出された質問・意見及び質問に対する回答は、令和6年2月2日（金）までに、市ホームページにおいて公表する。ただし、提出した者の名は公表しない。

(5) 個別対話の実施

本事業の趣旨や意図について相互理解を深めるために、市と対面方式による対話を行い、必要に応じて入札説明書等に反映する。

ア 日時

令和6年1月22日（月）から令和6年2月2日（金）まで

イ 場所

静岡県浜松市中区元城町103-2

浜松市役所内

ウ 申込方法

個別対話への参加を希望する者は、様式4-1及び様式4-2に記入の上、令和6年1月12日（金）17時までに、E-mailに記入済みの同様式のファイル（Microsoft Word形式）を添付して、後記第8.4へ提出すること。添付ファイルも含めたE-mailの情報量が20メガバイト以内になるよう留意すること。なお、20メガバイトを超える場合は、提出前に市へ連絡すること。

エ 日時及び場所等の確定

個別対話の開催日時及び開催場所等については、市が申込のあった者に連絡する。

オ 主な市の対話事項

- ・前記第1.1.(5) 基本設計の位置付け
- ・前記第1.1.(6) 事業方式

・前記第1.2.(1).エ 施設料金

カ その他

個別対話の内容は、民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとして原則非公開とする。

ただし、競争性又は公平性の観点から、市が公開すべきと判断した内容については、当該民間事業者へ通知の上、公開する。その際、当該民間事業者の名は公表しない。

(6) 特定事業の選定の公表

上記(4)及び(5)を踏まえ、PFI法に準じた事業として実施することが適切であると認める場合、本事業を特定事業として選定し、令和6年3月上旬に公表する。また、特定事業の選定を行わなかった場合も同様に公表する。

(7) 入札公告及び入札説明書等の公表

上記(6)を踏まえ、令和6年3月下旬に入札公告及び入札説明書等を公表する。

(8) 入札公告及び入札説明書等の公表以降について

入札公告及び入札説明書等の公表以降のしるし等については、入札説明書にて示す。

#### 4 入札参加者の備えるべき参加資格要件

(1) 入札参加者の構成

ア 入札参加者は、設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業及び運営企業で構成されるものとし、必要に応じて、その他企業を含むことができるものとする。

イ 同一の企業が複数の業務を兼ねて実施することは可能である。ただし、施工業務及び工事監理業務を同一の企業が兼ねることはできない。

ウ 本事業を実施することと選定された入札参加者は、特定事業契約の仮契約締結時までに会社法に定める株式会社としてSPCを浜松市内に設立すること。

エ 入札参加者のうち、SPCへの出資を行う企業を構成員とし、SPCへの出資を行わない企業を協力企業とする。なお、構成員は、特定事業契約が終了するまで、SPCの株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。

オ 入札参加者の構成員及び協力企業は、原則として、他の入札参加者の構成員又は協力企業になることはできない。また、入札参加者の構成員及び協力企業と資本面若しくは人事面において関連がある者も、他の入札参加者の構成員又は協力企業になることはできない。

なお、「資本面若しくは人事面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう（以下同じ）。

カ 入札参加者は、構成員の中から代表企業を定めること。また、当該代表企業は、SPCの唯一最大の出資者にもなるものとする。

キ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出時に、入札参加者を構成する企業は、代表企業、構成員又は協力企業のいずれかの立場であることを明らかにすること。

## (2) 入札参加者の参加資格要件

入札参加者は、下記ア及びイの参加資格要件を満たすこと。

### ア 共通

参加資格確認日において、令和5・6年度の市の入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。また、当該入札参加有資格者名簿に登録されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該入札参加有資格者名簿に登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。

なお、業務別の入札参加資格は次のとおりとする。

業務別	登録業種
設計企業	建設工事関連業務委託 業種：建築関連コンサルタント
建設企業	建設工事 業種：建築一式
工事監理企業	建設工事関連業務委託 業種：建築関連コンサルタント
維持管理企業	業務委託・賃貸借 業種：その他施設管理・運転業務委託
運営企業	業務委託・賃貸借 業種：その他施設管理・運転業務委託
その他企業	業務委託・賃貸借

### イ 業務別

(ア) 設計企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が設計企業となる場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満たしていること。

- ① 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
- ② 2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスタンド施設の新築・改築に係る基本設計又は実施設計業務を元請（単独又は共同企業体の代表構成員に限る）として受託した実績を有していること。
- ③ 2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスポーツ施設でのグラウンド・コート整備に係る基本設計又は実施設計業務を元請（単独又は共同企業体の代表構成員に限る）として受託した実績を有していること。

(イ) 建設企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が建設企業となる場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満たしていること。

- ① 建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
- ② 建設業法等に規定する技術者を配置できる者であること。また、配置する技術者については、2009年4月1日以降に④に掲げる工事の施工経験を有する者であること。なお、技術者は主任技術者又は監理技術者とすることとし、参加表明書及び参加資格審査申請書類提出日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。また、監理技術者については、監理技術者資格者証を有する者で、監理技術者講習修了証明書の交付を受けている者であること。
- ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（参加資格の確認基準日において有効であり、かつ最新のものに限る。）における「建築一式工事」にかかる総合評定値が900点以上であること。
- ④ 2009年4月1日以降において、元請として完成・引渡しが完了したもので、観覧施設のある屋外運動施設（ただし、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、フィールドホッケー、野球などの屋外競技に使用されるものとする。）を施工した実績を有していること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものであること。

(ウ) 工事監理企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が工事監理企業となる場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満たしていること。

- ① 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
- ② 2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスタンド施設の新築・改築に係る工事監理業務を元請として受託した実績を有していること。
- ③ 2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスポーツ施設でのグラウンド・コート整備に係る工事監理業務を元請として受託した実績を有していること。

### (3) 入札参加者の制限

次に該当する者は、入札参加者となることはできない。

- ア PFI法第9条の規定に該当する者。
- イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者。
- ウ 浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱及び浜松市物品の購入等

に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者。

- エ 最近1年間の国税又は地方税を滞納している者。
- オ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）
- カ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。（再生手続開始の決定がなされた場合を除く。）
- キ 破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。
- ク 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領により入札排除期間中である者。
- ケ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該当する者。
- コ 本事業に係るアドバイザー業務を受託している者、当該アドバイザー業務を受託している者とアドバイザー業務において提携関係にある者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。  
なお、本事業に関し、市のアドバイザー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。  
株式会社三井住友トラスト基礎研究所  
株式会社山下PMC  
森・濱田松本法律事務所
- サ 本件事業の評価を行う「（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業における浜松市PFI等審査委員会（以下「審査委員会」という。）」の委員及び当該委員が所属する者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。  
なお、上記において、「資本面において関連のある者」とは、当該企業に出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。

#### （4）参加資格の確認基準日及び参加資格の喪失

参加資格の確認基準日は、参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出期間の最終日とします。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に、入札参加者が上記要件を欠くような事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とします。

## 5 審査及び選定に関する事項

### (1) (仮称) 江之島ビーチコート整備・運営事業における浜松市 PFI 等審査委員会の設置

入札参加者から提出された提案については、学識経験者等で構成される審査委員会において評価を行う。なお、本事業の落札者決定までの間に、本事業の審査及び選定に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、審査委員会委員に対して、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。

委員長	中野	民雄	(静岡文化芸術大学デザイン学部教授)
副委員長	嶋野	聡	(浜松市市民部文化振興担当部長)
委員	荒木	秀	(株式会社アビータス代表取締役)
委員	石黒	えみ	(亜細亜大学経営学部准教授)
委員	石切山	真孝	(浜松市財務部長)

### (2) 審査手順

審査は、次の手順により行う。

#### ア 参加資格審査

市は、参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、参加資格要件の具備を確認し、参加資格審査結果を入札参加者の代表企業に通知する。

#### イ 提案審査

あらかじめ設定した落札者決定基準に従い、審査委員会において総合評価により入札書類の審査を行い、最優秀提案を選定し、市に提言する。

### (3) 審査項目

審査項目は、落札者決定基準に示すとおりとする。

### (4) 落札者の決定

市は、審査委員会の提言を受けて落札者を決定する。

### (5) 審査の結果及び評価の公表

審査の結果及び評価は、市ホームページにおいて公表する。

### (6) 落札者を決定しない場合

事業者の募集、審査及び選定において、入札参加者がいない、又はいずれの入札参加者の提案も公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業を PFI 法に準じて実施することが適当でないと判断された場合には、落札者を決定せず、特定



事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。

## 6 提出書類の取扱

### (1) 著作権

入札参加者が提出する書類（以下「提出書類」という。）の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本事業において公表等、市が必要と認めるときには、市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとする。

また、提出書類については返却しない。

### (2) 特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案した者が負う。

## 7 落札者決定後の契約手続等

### (1) 基本協定の締結

市は、落札者決定後速やかに、落札者との間で本事業の円滑な実施に必要な事項を定めた基本協定を締結する。

### (2) 特定事業契約の締結

市は、落札者及び落札者が設立する SPC と基本契約、建設事業者と建設工事（設計・施工一括）請負契約、SPC と維持管理・運營業務委託契約について、各々の仮契約を締結する。

各々の仮契約は、市議会の議決を得ることにより各々正式の本契約となる。なお、この議会において、本事業に関する公の施設の設置条例の改定及び指定管理者の指定に関する議案を併せて提出することを予定している。

### 第3 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

#### 1 基本的な考え方

本事業における責任分担の考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本事業の設計・建設及び維持管理・運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとする。

#### 2 予想されるリスクと責任分担

予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、原則として別紙2に定めるとおりとし、責任の程度や具体的な内容については、特定事業契約に定めるものとする。

#### 3 事業の実施状況のモニタリング

市は、事業者が実施する設計・建設及び維持管理・運営について、モニタリングを行う。モニタリングの方法、内容等については、特定事業契約に定める。

## 第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

### 1 立地に関する事項

項目	内容
所在地	【地番】浜松市南区江之島町 1197 (別紙3参照)
敷地面積	当該敷地：54,277.80 m <sup>2</sup>
地域・地区	都市計画区域：市街化調整区域 用途地域：指定なし 防火地域：指定なし その他地区・地域：法22条区域、遠州灘海浜公園(都市公園)地内
指定建ぺい率	60% (+10%) ※角地適用
指定容積率	200% ※緩和規定等については、個別に行政確認を行うこと
日影規制	4時間/2.5時間 測定面 4m
都市公園法 関連	・建ぺい率：12% (公園施設は2%、休養施設、運動施設又は教養施設は10%) ・運動施設率：50% ※適用基準は、遠州灘海浜公園 江之島地区の敷地面積による
道路	東側：江之島101号線 幅員：7.30m (接道) 南側：江之島48号線 幅員：7.30m (接道) 西側：江之島22号線 幅員：3.70m
上下水道	上水道：(南敷地)敷地南側の既存引込管 100mm・75mm (北敷地)敷地東側の給水本管 150φ 下水道(汚水)：南側、東側の既存下水本管に接続 ※南敷地3箇所、北敷地1箇所の公設柵(新設・既存・更新) (雨水)：下水接続不可・暗渠排水に放流(既存) ※園内車路を挟んで南北の2区域で、各区域で雨水排水を行う。
電気	既存引込柱を利用(6,600V 1回線受電)
ガス	プロパンガス
地盤・現況	【参考資料6 地質調査報告書】参照

### 2 施設内容と規模に関する事項

本施設の計画内容は、下表のとおりとする。

センターコート及びサブコート1、2の各競技コートの数、規格は下表の内容を満たすものとする。各施設の施設規模、席数、階数、数量は、事業者の提案内容による施設規模の設定を妨げるものではない。

施設	内容
メインスタンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・約4,300 m<sup>2</sup>、3階建</li> <li>・収容人員：1,758人</li> <li>・席数：3,000席(常設1,458席、仮設席1,600席)程度</li> <li>・諸室は、要求水準書(案)別紙1「諸室リスト」参照</li> </ul>
センターコート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各競技における国際大会開催基準を満たすよう整備す</li> </ul>

施設	内容
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ること。</li> <li>以下の競技コート数（面積※）を満足すること ビーチバレー：6面（1面あたり 18.0m×26.0m） ビーチサッカー：2面（1面あたり 32.0m×42.0m） ビーチハンドボール：3面（1面あたり 18.0m×33.0m） ビーチラグビー：2面（1面あたり 29.0m×60.0m） ビーチテニス：6面（1面あたり 14.0m×22.0m） ※各競技コートの外周部に安全幅（フリーゾーン）確保</li> </ul>
サブコート 1、2	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下の競技コート数（面積※）を満足すること ビーチバレー4面（1面あたり 18.0m×26.0m） ビーチサッカー：1面（1面あたり 32.0m×42.0m） ビーチハンドボール：2面（1面あたり 18.0m×33.0m） ビーチラグビー：1面（1面あたり 29.0m×60.0m） ビーチテニス：4面（1面あたり 14.0m×22.0m） ※各競技コートの外周部に安全幅（フリーゾーン）確保</li> </ul>
管理棟	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 1,100 m<sup>2</sup>、2階建</li> <li>収容人員：144人</li> <li>諸室は、要求水準書（案）別紙1「諸室リスト」参照</li> </ul>
駐車場 1、2（アーチェリー場利用者用駐車場を含む）、管理用	<ul style="list-style-type: none"> <li>380台程度</li> </ul>
アーチェリー場（既存施設）	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 1,638 m<sup>2</sup></li> <li>射距離 70m、60m、50m、30m、18m</li> <li>標的 8個</li> </ul>
多目的広場（イベント広場・アーバンスポーツエリア）	<ul style="list-style-type: none"> <li>利便性やにぎわい創出を考慮した計画</li> <li>園路、水景施設、ベンチ、水飲み場等</li> </ul>
その他施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>東屋 約 9 m<sup>2</sup>×1棟、トイレ棟 約 6 m<sup>2</sup>×3棟</li> </ul>

### 3 既存施設に関する事項

施設名称	施設	構造・階数	建築面積 (m <sup>2</sup> )	延べ面積 (m <sup>2</sup> )	備考
水泳場 [閉鎖中]	50m プール、 飛込プール、観覧席	PC+RC 造・ 2階	5,753.56	2,567.82	先行 解体
附帯施設	チケットブース、 ボイラー室	CB、RC 造・ 平屋	52.8	42.26	先行 解体
旧アーチェリー 場 [閉鎖中]	上屋、付属棟	S 造・平屋	46.3	46.3	先行 解体
児童プール [閉鎖中]	25m、遊戯プール	アルミ造等	—	—	先行 解体
附属施設	給水塔(15m)、 機械室、配管等	RC 造・ FRP 製等	—	—	先行 解体

施設名称	施設	構造・階数	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	備考
ビーチコート	管理棟、更衣室、トイレ、コート	—	施設面積 1,600 ㎡	—	解体
アーチェリー場	標的、照明等	—	施設面積 1,638 ㎡	—	既存利用
その他施設	東屋、公衆トイレ等	—	—	—	解体

## 第5 特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

### 1 基本的な考え方

特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、法令及び特定事業契約に規定する具体的な措置に従う。

### 2 管轄裁判所の指定

特定事業契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を合意による第一審の専属管轄裁判所とする。

## 第6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

### 1 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

- (1) 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出及び実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかつたときは、市は、委託料の減額又は支払停止措置を取ること、又は特定事業契約を解約することができる。
- (2) 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は特定事業契約を解約することができる。
- (3) 上記(1)又は(2)の規定により、市が特定事業契約を解約した場合、事業者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。

### 2 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

- (1) 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事業契約を解約することができるものとする。
- (2) 上記(1)の規定により事業者が特定事業契約を解約した場合、市は、事業者に生じた損害を賠償するものとする。

### 3 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合

不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。

なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、市及び事業者は、特定事業契約を解約することができるものとする。

## 第7 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

### 1 法制上及び税制上の措置に関する事項

事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、市と事業者で協議することとする。

なお、現時点では、本事業について、事業者への法制上及び税制上の措置等は想定していない。

### 2 財政上及び金融上の支援に関する事項

事業者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めるものとする。

なお、現時点では、本事業について、事業者への財政上及び金融上の支援は想定していない。また、市は、事業者に対する出資、保証等の支援は行わない。

### 3 その他提案に伴う費用負担

市は、事業者が本事業を実施するに当たって必要となる許認可等に関して、必要に応じて協力する。

法令の改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市と事業者で協議することとする。



## 第8 その他事業の実施に関し必要な事項

### 1 市議会の議決

- (1) 債務負担行為の設定に関する議案については、令和6年第1回市議会定例会(2月)に提出する予定である。
- (2) 建設工事(設計・施工一括)請負契約の締結に関する議案については、令和6年第4回市議会定例会(11月)に提出する予定である。
- (3) 公の施設の設置管理条例に関する議案及び指定管理者の指定に関する議案を令和6年第4回市議会定例会(11月)に提出する予定である。

### 2 情報提供

本事業に関する情報提供は、適宜、市ホームページなどを通じて行う。

### 3 応募に伴う費用負担

応募に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。

### 4 問合せ先

浜松市市民部スポーツ振興課


住所 〒430-8652 静岡県浜松市中区元城町103-2

電話 053-457-2421

FAX 050-3730-1391

E-mail [sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp](mailto:sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp)

別紙1 事業方式



## 別紙2 リスク分担（案）

リスク負担者 ●…主負担 ▲従負担・一部負担

段階	リスクの種類	リスクの内容	リスクの負担者	
			市	事業者
応募	入札説明書等リスク	入札説明書等本事業に関し公表した情報の瑕疵に関するもの	●	
	応募費用リスク	応募費用に関するもの		●
	契約リスク	市の帰責事由による契約締結の遅延・中止		●
事業者の帰責事由による契約締結の遅延・中止				●
議会の議決を得られないことによる契約締結の遅延・中止		●	●	
共通	法令等リスク	本事業に係る根拠法令等の変更及び新設によるもので、事業に類型的又は特別に影響を及ぼすもの	●	
		上記以外のもの		●
	税制度リスク	本事業に係る根拠法令等の変更及び新設によるもので、事業に類型的又は特別に影響を及ぼすもの	●	
		上記以外のもの		●
	政策変更リスク	市の政策変更による事業変更・中断・中止	●	
	第三者賠償リスク	事業者の帰責事由により第三者に損害を与えた場合		●
		市の帰責事由により第三者に損害を与えた場合	●	
	物価変動リスク	設計・建設段階の物価の変動で一定の範囲内のもの		●
		設計・建設段階の物価の変動で一定の範囲外のもの	●	
		維持管理・運営段階の物価の変動で一定の範囲内のもの		●
		維持管理・運営段階の物価の変動で一定の範囲外のもの	●	
	需要変動リスク	施設利用者の増減に関するもの [想定]		●
		ビーチスポーツブランド創出業務及び施設機能有効活用業務に関するもの		●
	住民対応リスク	施設の存在や事業内容等、事業そのものに関する住民反対運動、訴訟、要望等に関するもの	●	
		事業者が担当する業務に起因するもの		●
	環境問題リスク	事業者が担当する業務に起因する環境問題（騒音、振動、臭気、有害物質の排出など）によるもの		●

リスク負担者 ●…主負担 ▲従負担・一部負担


段階	リスクの種類	リスクの内容	リスクの負担者	
			市	事業者
	不可抗力リスク	豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象のうち、市及び民間のいずれの責めにも帰すことのできない事象で、市又は民間によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生防止手段を合理的に期待できないもの	●	▲
設計 ・ 建設	用地リスク	事業用地等の確保の遅れ、事業用地等の変更により事業に影響を与えた場合	●	
		予見不能な地中障害物や埋蔵文化財が発見されるなどにより事業に影響を与えた場合	●	
		工事に要する資材置き場や進入路の確保に関するもの		●
	測量・調査リスク	市が実施した測量・調査に関するもの	●	
		事業者が実施した測量・調査に関するもの		●
	設計変更リスク	市の要望により設計条件の変更等を行う場合	●	
		設計の誤りなど事業者に起因する不備・変更によるもの		●
	工事遅延リスク	市の指示等の市帰責事由による工事の遅延	●	
		資機材調達、工程管理等の民間帰責事由による工事の遅延		●
	性能リスク	工事完了後、市の検査で要求水準の不適合が発見した場合		●
工事監理リスク	施工監理の不備により工事内容、工期などに不具合が発生した場合		●	
維持 管理 ・ 運営	要求水準未達リスク	維持管理・運営業務の内容が要求水準を満たさない場合		●
	施設・設備損傷リスク	施設・設備の劣化等に対して適切な措置がとられなかったことによるもの		●
		事業者の帰責事由によらない事故等によるもの	●	
		第三者による施設の損傷等	●	
	事業内容の変更リスク	業務内容や用途の変更等、市の帰責事由による事業内容の変更に関するもの	●	
事業者の帰責事由による事業内容の変更に関するもの			●	
その他	債務不履行リスク	市の帰責事由に起因する事業の中止・延期	●	
		市の帰責事由によるサービス対価等の支払いの遅延・不能	●	
		事業者の帰責事由による事業の延期・中止		●
	技術革新リスク	事業期間中の技術革新により、施設・設備の改良又は更新が必要となる場合		●

リスク負担者 ●…主負担 ▲従負担・一部負担


段階	リスクの種類	リスクの内容	リスクの負担者	
			市	事業者
	事業期間終了時の性能リスク	事業期間終了時における施設・設備の要求水準の確保		●

### 別紙3 事業予定地

#### ■事業予定地の位置



#### ■現在の江之島ビーチコート



■新たな（仮称）江之島ビーチコート（遠州灘海浜公園江之島地区整備 基本設計より）

